

SAT-Montage im Juze

Es ist geplant die SAT-Schüssel im Juze auf den technisch aktuellen Stand zu bringen. Wer Lust und Zeit hat unter den möglichen Terminen eintragen. Da der Antennenmast schlecht erreichbar am Dach ist wird auch noch Kletterausrüstung benötigt.

Status

- die Kabel schauen alle in den richtigen Zimmern raus und das dach ist wieder gedeckt ;)
- alle außen angebrachten Kabel sind befestigt
- die Kabel müssen im Innenbereich noch an den Wänden und Decke befestigt werden
- die Dosen müssen noch angeschlossen werden

TODOs

Löcher Stopfen

Es wurden von uns 4 Löcher in die Außenwände gebohrt. Diese müssen gestopft werden. Bauschaum, Silikon oder dergl. verwenden. Hier wurde mal von hilti angeboten was mitzubringen. Evtl vorher mal ansprechen.

2.ter Stock

3 meter Kabel an die Wand Kleben, und Dose anschließen. Ob die Dose schon hingeschraubt ist weiß derzeit nur hilti.

1.ter Stock, großer Saal

Nur noch Dose Anschließen. Ich schätze mal 1 Person, 10 minuten.

1.ter Stock, Vorstandszimmer

10 Meter Kabel an die Wand kleben, Dose anschließen. Ob diese Dose bereits an die Wand gebohrt ist weiß ich auch net.

EG, Mädchenzimmer

Die 10 meter Kabel habe ich heute an die Wand geklebt. Alleine dauerte das 2 Stunden. Fehlt noch: Dose Anschließen.

EG, hinterer Bereich

Die 3 Kabel (2m lang) im Flurbereich an die Wand/Decke befestigen.

Cafeeteria

30cm Kabel ankleben, Dose an die Wand bohren und anschließen.

Disco

30cm Kabel ankleben oder mit Kabelbindern, Dose an die Wand bohren und anschließen.

Temporär gebrauchtes Material und Werkzeug

- Heisklebepistole [JUZE]
- Nagelschellen [LUSC], befinden sich ebenfalls im JUZE
- Akkuschrauber balu, unklar ob noch benötigt
- Dübel + Schrauben [, unklar ob noch benötigt
- Werkzeugkasten [, zumindest Hammer ist nicht schlecht

Terminvorschläge

Bitte einfach Termine für die restlichen Arbeiten vorschlagen und bei allen wo man kann eintragen - der Termin mit den meisten einträgen wird dann genommen.

11.05.2007 - Freitag 18:00 Uhr

- Robinayor
- 

10.05.2007 - Donnerstag 19:00 Uhr

- hilti (Mo-Do kann ich immer einrichten)
- 

02.08.2007 - Donnerstag 19:00 Uhr

- balu
- 

From:

<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:

<http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/juze-satmontage?rev=1183960242>



Last update: **2007/07/10 00:00**